



Einwohnergemeinde Gelterkinden
Gemeinderat

Gemeindeverwaltung
Marktgasse 8
4460 Gelterkinden

Telefon: 061 985 22 22
E-Mail: gemeinde@gelterkinden.ch
Website: www.gelterkinden.ch

Auszug aus dem Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 09.03.2026

**76 / B3.9.2 / MSü
Kreditabrechnung Ersatz und Neubau Wasserleitungen 2024**

Ausgangslage:

Im Rahmen des Kredites 'Ersatz und Neubau Wasserleitungen 2024' wurde die Wasserleitung im Chillegässli und Gansacherweg ersetzt sowie das Vorprojekt für die Transportleitung Wolfstiege erstellt.

Die Kosten beliefen sich gesamthaft auf CHF 136'676.30.

Erwägungen:

Grunddaten

		Betrag
Objektbezeichnung	Ersatz und Neubau Wasserleitungen 2024	
Verantwortliches Ressort	Abteilung Bau	
Funktion / Konto	7101.5030.29 / 5030.01	
Anlagennummer	14 031.01.038	
Beschreibung / Lieferumfang	Ersatz und Neubau Wasserleitungen	
Datum Genehmigung GV	13.12.2023	
Genehmigte Kreditsumme GV	CHF 150'000.-	CHF 150'000.00
Teuerung		
Endkredit		CHF 136'676.30

Kreditabrechnung

		Betrag
Endkredit	Übertrag aus Tabelle 1	CHF 136'676.30
Gesamtkosten inkl. Teuerung	siehe Kostenaufstellung (Beilage)	
Abweichung (zu Endkredit)	Kreditunterschreitung (- 8.88 %)	CHF 13'323.70

Ausführung

Projektbeginn	01.01.2024
Fertigstellung	31.12.2024

Beschluss:

Die Kreditabrechnung 'Ersatz und Neubau Wasserleitungen 2024' im Betrag von CHF 136'676.30 exkl. MWST wird genehmigt.

Geht an:

Dieter Meier, Präsident Rechnungsprüfungskommission (zur Prüfung): dieter.meier@bkb.ch
Christian Ott, Verwalter (zur GV-Aktenauflage Juni 2026) /kA

Kopie z.K. an:

Daniel Jenni, Leiter Abteilung Finanzen
Pascal Bürgin, Leiter Abteilung Bau
Ablage 2022-252

Beilage:

Dokumentation (Kontoauszug, Rechnung, GRB)


Freundliche Grüsse

GEMEINDERAT GELTERKINDEN

 Simple Electronic Signature



Christoph Belser
Gemeindepräsident
10.03.2026



 Simple Electronic Signature



Christian Ott
Leiter Gemeindeverwaltung Gelterkinden
10.03.2026



Ersatz und Neubau Wasserleitungen 2024
Übrige Tiefbauten allgemein

7101.5030.29

01.01.2013 - 31.12.2026

Sachkonto: 5030.01

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
05.09.2024	Kreditoren Rechnungen 111 8.1%	20000.01 K				
05.09.2024	123229 KAUFMANN ALFRED Ersatz Hauptleitung Chillegässli, WV, 05.09.2024 111 8.10	20000.01 K+	111812	24'728.55		24'728.55
				-1'852.95		22'875.60
21.10.2024	Kreditoren Rechnungen 111 8.1%	20000.01 K				
21.10.2024	80046 GRG INGENIEURE A WL-Ersatz Transportleitung Wolstiege 04.09-30.09.24 111 8.10	20000.01 K+	112329	4'381.75		27'257.35
				-328.35		26'929.00
05.11.2024	Kreditoren Rechnungen 111 8.1%	20000.01 K				
05.11.2024	103476 TOZZO TIEFBAU 1 WL-Ersatz Gansacherweg 1. Akontorg. 17.-31.10.24 111 8.10	20000.01 K+	112485	20'000.00		46'929.00
				-1'498.60		45'430.40
05.11.2024	103476 TOZZO TIEFBAU 1 WL-Ersatz Chillegässli 1. Akontorg.17.-31.10.24 111 8.10	20000.01 K+	112486	40'000.00		85'430.40
				-2'997.20		82'433.20
19.11.2024	Kreditoren Rechnungen 111 8.1%	20000.01 K				
19.11.2024	123229 KAUFMANN ALFRED Chillegässli Ersatz Hauptleitung 111 8.10	20000.01 K+	112654	483.65		82'916.85
				-36.25		82'880.60
19.12.2024	Kreditoren Rechnungen 111 8.1%	20000.01 K				
19.12.2024	103476 TOZZO TIEFBAU 1 WL-Ersatz Chillegässli & Gansi 17.10.-28.11.24 111 8.10	20000.01 K+	113094	55'729.50		138'610.10
				-4'175.85		134'434.25
24.06.2025	Kreditoren Rechnungen 111 8.1%	20000.01 K				
24.06.2025	80046 GRG INGENIEURE A Aufwendungen Sanier. Bleichweg WL 30% 10.24- 05.25 111 8.10	20000.01 K+	114912	1'920.90		136'355.15
				-143.95		136'211.20
08.09.2025	Kreditoren Rechnungen 111 8.1%	20000.01 K				
08.09.2025	80046 GRG INGENIEURE A Schlussrechnung WL bis 04.09.2025 111 8.10	20000.01 K+	115713	502.80		136'714.00
				-37.70		136'676.30
	Saldo					136'676.30
	Gesamtkredit					150'000.00
	Gesamt-Nachkredit					0.00
	Minderaufwand					13'323.70

Riedweg 8
4533 Riedholz
079-487'45'28
kaufmannwt@bluewin.ch

EINGEGANGEN

06. Sep. 2024

Gemeinde Gelterkinden
Brunnenmeisterei

Brunnenmeisterei
Gemeindeverwaltung
Marktgasse 8
4460 Gelterkinden

05.09.2024

Kontr. Datum	Kontr. Nummer	Zum	D-Visum
	SF 75		
Anlage-Nummer	14031.01.038	111812	
Konto	Funktion	MWST	Betrag
1401.5030.23	7101	401	24'728.55
5030.01	*		24'728.55
	*	1401.5030.23	

Rechnung

Best.: Samuel Fröhhcher
Kom.: Chlegässli Ersatz Hauptleitung
Lieferdatum: 05.09.2024

Menge	Einheit	Artikel	Dim	net/E	total net
10	m	PE-100 RC-Rohr Wasser S5 16bar Gerofi mit blauem Schutzmantelrohr, Stangen à 10m	32mm	2.90	29.00
120	m	PE-100 RC-Rohr Wasser S5 16bar mit blauen Streifen Stangen à 10m	160mm	25.45	3'054.00
3	Stk	Frialen Schweissmuffe	125mm	34.20	102.60
14	Stk	Frialen Schweissmuffe	160mm	51.60	722.40
5	Stk	Frialen Schweisswinkel 45°	160mm	201.00	1'005.00
3	Stk	Frialen T-Stück	160mm	233.40	700.20
1	Stk	Frialen Druckanbohrarmatur	160-32mm	116.40	116.40
3	Stk	PE-Spitzend Reduktion S5 16bar	160-125mm	51.60	154.80
1	Stk	Hawle Steckfitting Delrin	32mm	29.45	29.45
1	Stk	Friagrip-Kupplung zugfest	DN100	340.50	340.50
1	Stk	Friagrip-Kupplung zugfest	DN150	575.25	575.25
1	Stk	Friagrip-Kupplung zugfest reduziert	DN150-125	549.00	549.00
1	Stk	Inox Stützhülsen lang S5 ohne Keil	125mm	56.70	56.70
3	Stk	Inox Stützhülsen lang S5 ohne Keil	160mm	65.70	197.10
1	Stk	Erdungsbriden Flury	DN100	73.30	73.30
1	Stk	Erdungsbriden Flury	DN125	78.90	78.90
2	Stk	Hawle Hydranten-Einlaufbogen PE	125mm	505.80	1'011.60
2	Stk	Hawle Hydranten-Standrohr Inox N571	97cm	1'723.50	3'447.00
2	Stk	Hawle Hydrant digital, rot H8370		1'233.00	2'466.00
2	Stk	Hawle Schieber System 2000	DN100-125mm	961.60	1'923.20
2	Stk	Hawle Schieber System 2000	DN150-160mm	1'546.40	3'092.80
1	Stk	Hawle Schieber Delrin zum Stecken	32mm	206.40	206.40
1	Stk	Aladin Einbaugarnitur L2	3/4-2"	152.80	152.80
4	Stk	Aladin Einbaugarnitur L2	DN100-150	192.00	768.00

1	Stk Strassenkappe Novo mit Steg "Wasser"	Gr.0	96.90	96.90
4	Stk Strassenkappe Novo mit Steg "Wasser"	Gr.2	129.60	518.40
1	Stk Frialen Rotationsschälgerät	160mm	850.00	850.00
				<hr/>
Netto Warenwert				22'317.70
Transportkosten 2.5% vom Netto-Warenwert				557.94
Total netto inkl. Lieferung				22'875.64
MWST 8,1%				1'852.93
Rundungsdifferenz				-0.02
				<hr/>
Gesamttotal netto				Fr. 24'728.55
				<hr/> <hr/>

zahlbar 20 Tage netto

Kontoverbindung: Postfinance: IBAN-Nr. CH17 0900 0000 6155 9191 0

MWST-Nr. CHE-337.326.288



GRG Ingenieure AG

4460 Gelterkinden Keltenweg 31
 Telefon 061 985 89 89
 Fax 061 985 89 88
 E-Mail info@grgingenieure.ch
 Homepage www.grgingenieure.ch

Einwohnergemeinde Gelterkinden
 Herr Matthias Schürch
 Marktgasse 8
 4460 Gelterkinden

CHE-105.827.881 MWST

Credit Suisse Zürich
 Konto Nr. CH61 0483 5016 2633 2100 0

EINGEGANGEN

21. Okt. 2024

Gemeinde Gelterkinden

Gelterkinden, 21. Oktober 2024

Auftrags-Nr. 20086.001
Rechnungs-Nr. 2410049
Fachbereich: Tiefbau
Objekt: EG Gelterkinden: WL-Ersatz, Transportleitung Wolfsliege Vorprojekt

Rechnung - Belegnr. 1

Für unsere Aufwendungen gemäss beiliegendem Detailrapport
 Leistungszeitraum: vom 04.09.2024 bis 30.09.2024

Total Arbeitsstunden	C	23.50	h	à CHF	168.00	CHF	3'948.00
Total Arbeitsstunden	L4	4.25	h	à CHF	75.00	CHF	318.75

Total Arbeitsstunden netto

Rabatt

Total exkl. MWST

MWST

Total inkl. MWST

Kont. Datum	Kont. Nummer	Sum	D-Visum
22. OKT. 2024	14.031.01.038		
Anfrage-Nummer	Beleg-Nr.		
14.031.01.038			
Konto	Funktion	MWST	Betrag
5030.01	*	M	4'381.75

-5.00 %	CHF	-213.35
	CHF	4'053.40
8.10 %	CHF	328.35
	CHF	4'381.75

Zahlbar 30 Tage netto

* 7101.5030.29

Mit bestem Dank und höflicher Empfehlung.

GRG Ingenieure AG



GRG Ingenieure AG

4460 Gelterkinden Kettenweg 31
Telefon 061 985 89 89
Fax 061 985 89 88
E-Mail info@grgingenieure.ch
Homepage www.grgingenieure.ch

Datum	Angestellte	Bemerkung	Qualikat	Menge
17.09.2024	Sutter Priska	Projektstudium, Bericht Vorprojekt, Plan besprechen intern, Studium GWP	C	5.75
18.09.2024	Sutter Priska	Projektstudium, Bericht Vorprojekt, Plan kontrolle und besprechung intern, Besprechung mit Samuel Fröhlicher betreffend Armaturen im Pumpwerk	C	2.75
19.09.2024	Sutter Priska	Grobkostenschätzung für Vergleich Kosten Investitionsplanung	C	3.00
20.09.2024	Sutter Priska	Kostenschätzung drei Etappen für Investitionskredit	C	6.00
24.09.2024	Sutter Priska	Kostenschätzung drei Etappen für Investitionskredit inkl. Abgabe an Gemeinde	C	5.75
17.09.2024	Vock Markus	Expertise Bauen im Gewässerraum	C	0.25
				<u>23.50</u>
17.09.2024	Di Lello Serena	Situation Vorprojekt erstellt	L4	2.75
18.09.2024	Di Lello Serena	Ergänzungen Vorprojekt	L4	1.50
				<u>4.25</u>

Einwohnergemeinde Gelterkinden
Herr Matthias Schürch
Marktgasse 8
4460 Gelterkinden

2410049: Rechnung - Belegnr. 1

Gelterkinden, 21. Oktober 2024

Kunden-Nr.: 579
Auftrags-Nr.: 20086.001

EG Gelterkinden: WL-Ersatz, Transportleitung Wolfsliegje Vorprojekt

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH55 3100 0016 2633 2100 0
GRG Ingenieure AG
Keltenweg 31
4460 Gelterkinden

Referenz
90 92480 00000 05790 02410 04904

Zahlbar durch
Einwohnergemeinde Gelterkinden
Marktgasse 8
4460 Gelterkinden

Währung Betrag
CHF 4 381.75

Annahmestelle

Zahlteil



Währung Betrag
CHF 4 381.75

Konto / Zahlbar an
CH55 3100 0016 2633 2100 0
GRG Ingenieure AG
Keltenweg 31
4460 Gelterkinden

Referenz
90 92480 00000 05790 02410 04904

Zusätzliche Informationen
Auftrag vom 21.10.2024
//S1/10/2410049/11/241021/20/20086.001/31/240904
240930/32/8.1/40/0:30

Zahlbar durch
Einwohnergemeinde Gelterkinden
Marktgasse 8
4460 Gelterkinden

TOZZOTozzo AG BL
Grüngenstrasse 39
4416 BubendorfT 061 935 93 93
CHE-100.455.766 MWST**EINGEGANGEN**
- 6. Nov. 2024
Gemeinde GelterkindenGemeinde Gelterkinden
Marktgasse 8
4460 Gelterkinden

Kont. Datum		- 6. NOV. 2024		S.F. MUE	
Anlage-Nr.			14 031.01.038		Bord-Nr.
Kont.	Funktion	MWST	Betrag		
5030.01	*	M	20'000.-		

* 7101.5030.29

Bubendorf, 05.11.2024 / Kontaktperson: Lorenzoni Andreas

Rechnung Nr. 102004462**Gelterkinden, WL-Ersatz Gansacherweg, Nr. 60992**

1. AKonto-Rechnung

Ausführung: 17. bis 31. Oktober 2024

Zusammenstellung:				
151	Geleistete Arbeiten			20'976.65
	Rabatt	%	-2.00	<u>419.55</u>
				20'557.10
	Garantierückbehalt	%	-10.00	<u>2'055.70</u>
				18'501.40
	Mehrwertsteuer	%	8.10	<u>1'498.60</u>
	Nettobetrag nach MWST			<u><u>20'000.00</u></u>

Besten Dank für Ihren Auftrag

IBAN CH74 0077 0016 0504 7806 6
www.tozzo.ch



Tozzo AG BL
Grüngenstrasse 39
4416 Bubendorf
T 061 935 93 93
CHE-100.455.766 MWST

EINGEGANGEN
- 6. Nov. 2024
Gemeinde Gelterkinden

Gemeinde Gelterkinden
Marktgasse 8
4460 Gelterkinden

Kont. Datum	Kont. Visum	V. Nr.	D-Visum
- 6. NOV. 2024	OST	441	
Anlage-Nummer	Beleg-Nr.		
14 031.01.038			
Konto	Funktion	MWST	Betrag
5030.01	*	M	40'000.-

* 7101.5030.29

Bubendorf, 05.11.2024 / Kontaktperson: Lorenzoni Andreas

Rechnung Nr. 102004461

Gelterkinden, WL-Ersatz Chillegässli, Nr. 60992

1. AKonto-Rechnung
Ausführung: 17. bis 31. Oktober 2024

Zusammenstellung:				
151	Geleistete Arbeiten			41'953.25
	Rabatt	%	-2.00	<u>839.05</u>
				41'114.20
	Garantierückbehalt	%	-10.00	<u>4'111.40</u>
				37'002.80
	Mehrwertsteuer	%	8.10	<u>2'997.20</u>
	Nettobetrag nach MWST			<u>40'000.00</u>

Besten Dank für Ihren Auftrag

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH74 0077 0016 0504 7806 6
Tozzo AG BL
Grüngenstrasse 39
4416 Bubendorf

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag

CHF

Annahmestelle

Zahlteil



Währung Betrag

CHF

Konto / Zahlbar an
CH74 0077 0016 0504 7806 6
Tozzo AG BL
Grüngenstrasse 39
4416 Bubendorf

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Kaufmann Wassertechnik

Beratung und Handel

Riedweg 8
 4533 Riedholz
 079-487'45'28
 kaufmannwt@bluewin.ch

19.11.2024

EINGEGANGEN

20. Nov. 2024

Gemeinde Gelterkinden
 Brunnenmeisterei

Brunnenmeisterei
 Gemeindeverwaltung
 Marktgasse 8
 4460 Gelterkinden

Kontr. Datum 26. NOV. 2024	Kontr. Visum S.F. 78	Visum	D-Visum
Anlage-Nummer 14.031.01.038		Beleg-Nr.	
Konto 5030.01	Funktion *	MWST III	Betrag 483.65

* FAK. 5030.23

Rechnung

Best.: Samuel Fröhlicher
 Kom.: Chilegässli Ersatz Hauptleitung
 Lieferdatum: 13.11.2024

Menge	Einh	Artikel	Dim	net/E	total net
2	Stk	Frialen Schweissmuffe	160mm	51.60	103.20
1	Stk	Frialen Schweisswinkel 30°	160mm	244.20	244.20
1	Stk	PE-Spitzend Winkel 22° S5 16bar	160mm	89.10	89.10
Netto Warenwert					436.50
Transportkosten 2.5% vom Netto-Warenwert					10.91
Total netto inkl. Lieferung					447.41
MWST 8,1%					36.24
Rundungsdifferenz					-
Gesamttotal netto					Fr. 483.65

zahlbar 20 Tage netto

Kontoverbindung: Postfinance: IBAN-Nr. CH17 0900 0000 6155 9191 0
 MWST-Nr. CHE-337.326.288

EINGEGANGEN

20. Dez. 2024

Gemeinde Gelterkinden

TOZZO

Tozzo AG BL
Grüngenstrasse 39
4416 Bubendorf

T 061 935 93 93
CHE-100.455.766 MWST

Gemeinde Gelterkinden
Marktgasse 8
4460 Gelterkinden



QR-Code scannen
und Feedback geben
www.tozzo.ch/feedback

Bubendorf, 19.12.2024 | Kontaktperson: Lorenzoni Andreas

Schlussrechnung Nr. 102005043

60992_A Gelterkinden WL-Ersatz mit Belagssanierung Chillegässli & Gansi

Wasserleitungsarbeiten Chillegässli & Gansacherweg
Ausführung: 17.10.2024 bis 28.11.2024

Zusammenstellung:

113.	Installation & Vorbereitung				20'021.50
151.	Ersatz Wasserleitung				84'042.85
222.	Randabschlüsse				247.00
223.	Strassenbau & Belagsarbeiten				<u>4'931.35</u>
	Brutto-Betrag				109'242.70
	Grundrabatt	%	-2.000	109'242.70	-2'184.85
	Nettobetrag 1				<u>107'057.85</u>
	./... 1. AKonto vom 05.11.2024			107'057.85	-37'002.80
	./... 2. AKonto vom 05.11.2024				-18'501.40
	Nettobetrag 5				<u>51'553.65</u>
	Mehrwertsteuer	%	8.100	51'553.65	4'175.85
	Nettobetrag nach MWST				<u>55'729.50</u>

Konditionen 30 Tage netto

Besten Dank für Ihren Auftrag

Konfr. Datum	Kontr. visu	Visu	D-Visum
19.12.2024	FFST	FFB	
Anlage-Nummer		Beleg-Nr.	
14031.01.038			
Konto	Funktion	MWST	Betrag
5030.01	*	AAA	55'729.50

* 7101. 5030. 29

Gliederungen: "Pos.lag: A02, A03"

113. Installation & Vorbereitung					
1.	Installationsanteil, Maschinentransporte, Baustellen-WC, Personaltransporte	Stk	1.000	7'500.00	7'500.00
2.	Beschaffung Werkleitungpläne inkl. Markieren und Anzeichnen	pl	1.000	650.00	650.00
3.	Signalisations- & Absperrungsarbeiten	pl	1.000	1'800.00	1'800.00
4.	Roden und Zurückschneiden von bestehenden Hecken und Gebüschten inkl. zusammennehmen und Entsorgen von Grünschnitt in Gemeinde-Mulden. ==>Anwohner werden vorgängig bauseits vorinformiert und zum selber zurückschneiden aufgefordert. ==>Rodungsarbeiten können auch bauseits vorgängig ausgeführt werden. Arbeiten nach Aufwand inkl.				
5.	Erstellen von Fussgängerbrücken	Stk	2.000	150.00	300.00
	Fussgängerbrücken	Stk	1.000	150.00	150.00
5.1	Umsetzen oder Entfernen und am gleichen Ort wiederversetzen von Fussgängerbrücken	Stk	8.000	50.00	400.00
	von Fussgängerbrücken	Stk	6.000	50.00	300.00
6.	Belags-Untersuchungen erstellen für PAK-Bestimmung inkl. Kernbohrung und Laboruntersuchung mit Analysenbericht	Stk	3.000	950.00	2'850.00
	Analysenbericht	Stk	2.000	950.00	1'900.00

Übertrag

15'850.00

Gliederungen: "Pos.lag: A02, A03"		Vortrag		15'850.00
7.	Diverses, Zusätzliches, Unvorhergesehenes, Reserve	Fr.	4'171.500	1.00 4'171.50
Zusammenstellung:				
113.	Installation & Vorbereitung			20'021.50
151.	<u>Ersatz Wasserleitung</u>			
1.	Beläge anschneiden, bis 12 cm stark	m1	120.000	12.00 1'440.00
	bis 12 cm stark	m1	39.600	12.00 475.20
2.	Beläge aufbrechen, bis 12cm stark, inkl. Auflad auf Dumper	m2	165.960	12.00 1'991.50
	auf Dumper	m2	37.610	12.00 451.30
3.	Zwischentransport von Belagsschutt bis 200m	to	45.639	5.50 251.00
	Belagsschutt bis 200m	to	11.283	5.50 62.05
4.	Abtransport von Belagsschutt	to	45.639	24.00 1'095.35
	Abtransport von Belagsschutt	to	11.283	24.00 270.80
4.1	Deponiegebühren für Belagsschutt, bis 250 PAK	to	11.283	28.00 315.90
4.2	Deponiegebühren für Belagsschutt, über 250 PAK	to	45.639	76.00 3'468.55
5.	Maschineller Grabenaushub inkl. Auflad, lose	m3	204.170	46.50 9'493.90
	inkl. Auflad, lose	m3	59.144	46.50 2'750.20
5.1	Zuschlag für Handaushub, lose	m3	32.930	83.50 2'749.65
	Zuschlag für Handaushub, lose	m3	22.823	83.50 1'905.70
Übertrag				46'742.60

113. Installation & Vorbereitung

Gelterkinden WL-Ersatz mit Belagssanierung Chillegässli & Gansi
 Tozzo AG BL, Grünenstrasse 39, 4416 Bubendorf

Seite 4 von 8

19.12.2024

Gliederungen: "Pos.lag: A02, A03"		Vortrag			46'742.60
6.	Abfuhr von sauberem Aushubmaterial, Typ A, inkl. Deponiegebühren und Zwischentransport, lose	m3	96.170	40.50	3'894.90
	Zwischentransport, lose	m3	12.000	40.50	486.00
6.1	Abfuhr von verschmutztem, vermischtem Aushubmaterial, Typ B, inkl. Deponiegebühren und Zwischentransport, lose	m3	108.000	114.00	12'312.00
	und Zwischentransport, lose	m3	23.144	114.00	2'638.40
6.2	Abfuhr von stark verschmutztem Aushubmaterial, Typ E, inkl. Deponiegebühren und Zwischentransport, lose	m3	24.000	115.50	2'772.00
7.	Erstellen von Grabenspriessung	m2	282.220	28.00	7'902.15
	Erstellen von Grabenspriessung	m2	21.920	28.00	613.75
8.	Zuschlag für Behinderungen von bestehenden Werkleitungen bei den Grabarbeiten	m1	27.200	20.00	544.00
	den Grabarbeiten	m1	28.800	20.00	576.00
9.	Bestehende WL abrechnen, separat aufladen inkl. Entsorgung	m1	23.300	10.50	244.65
	Entsorgung	m1	8.100	10.50	85.05
10.	Betonabbruch von unbewehrtem Beton inkl. Auflad, Abfuhr und Deponiegebühren, lose	m3	3.134	140.00	438.75
	Deponiegebühren, lose	m3	3.509	140.00	491.25
10.1	Abbruch und Spitzarbeiten bei Felsvorkommen	m3	18.532	140.00	2'594.50
11.	Beihilfe Brunnenmeisterei. Nach Aufwand für Personal und Maschinen	Std	13.500	100.00	1'350.00
	Maschinen	Std	3.000	100.00	300.00
11.1	Schieberkappen versetzen während Grabenauffüllung	Stk	4.000	48.00	192.00
				Übertrag	84'178.00

Gliederungen: "Pos.lag: A02, A03"		Vortrag			84'178.00
	während Grabenauffüllung	Stk	3.000	48.00	144.00
12.	Liefen von Kiesgemisch 0/16mm für Leitungsumhüllung, lose	m3	59.922	66.00	3'954.85
	für Leitungsumhüllung, lose	m3	11.665	66.00	769.90
12.1	Einbringen von Leitungsmischung als Rohrumhüllung, lose	m3	59.922	29.00	1'737.75
	Rohrumhüllung, lose	m3	11.665	29.00	338.30
13.	Liefen von RC-Kiesgemisch 0/45mm, für Grabenauffüllung, lose	m3	144.248	44.50	6'419.05
	Grabenauffüllung, lose	m3	47.479	44.50	2'112.80
13.1	Einbringen von RC-Kiesgemisch 0/45mm für Grabenauffüllung inkl. Verdichten und Zwischentransporte	m3	144.248	23.00	3'317.70
	Zwischentransporte	m3	47.479	23.00	1'092.00
	Zusammenstellung:				
151.	Ersatz Wasserleitung				<u>84'042.85</u>
222.	<u>Randabschlüsse</u>				
1.	Bestehende Stellplatten, SN 6/25 bei Parz. 741, entfernen, Beton abspitzen, Mehraushub erstellen, SN 6/25 wiederversetzen inkl. Mehrbeton (1.00m3) als Verstärkung Stellplatten-Fundament.	m1	1.300	190.00	247.00
2.	Liefen und Versetzen von				
Übertrag					104'311.35

Gliederungen: "Pos.lag: A02, A03"		Vortrag		104'311.35
	1-Reihigem Granit-Schalenstein Typ 12 bei Einfahrt Parz. 705 inkl. Abbruch von bestehendem, altem Betonfundmanet von alter			
	Zusammenstellung:			
222.	Randabschlüsse			<u>247.00</u>
223.	<u>Strassenbau & Belagsarbeiten</u>			
1.	Beläge anschneiden und nachschnneiden, bis 12 cm stark	m1	33.800	12.00
				405.60
2.	Beläge aufbrechen, bis 12cm stark, inkl. Auflad			
3.	Zwischentransport von			
4.2	Deponiegebühren für			
5.	Maschinelles Kofferaushub, bis			
6.1	Abfuhr von verschmutztem, vermischem Aushubmaterial, Typ B, inkl. Deponiegebühren			
7.1	Einbringen von RC-Kiesgemisch 0/45mm für neue Fundationsschicht inkl. Verdichten und			
8.	Erstellen der Planie für Belagsarbeiten	m2	37.610	5.40
				203.10
8.1	Liefern von RC-Planiekies 0/22mm, lose	m3	2.351	48.50
				114.00
9.	Belagsränder reinigen, Voranstrich Haftvermittler, Liefern und Verlegen Fugenband	m1	33.800	14.50
				490.10
Übertrag				105'524.15

113. Installation & Vorbereitung

Gelterkinden WL-Ersatz mit Belagssanierung Chillegässli & Gansi

Tozzo AG BL, Grünenstrasse 39, 4416 Bubendorf

Seite 7 von 8

19.12.2024

Gliederungen: "Pos.lag: A02, A03"		Vortrag			105'524.15
10.	Lief. & Einbauen Tragschicht, ACT 22N, 8cm stark, inkl. Handanpassungen	to	7.522	161.00	1'211.05
10a.	Zusätzliche Installtion von Trottoirfertiger (Einbau-Breite 1.20m-2.20m)	Stk	1.000	1'500.00	1'500.00
11.	Voranstrich mit Haftvermittler zwischen Belagschichten inkl. Dope	m2	37.610	4.00	150.45
12.	Lief. & Einbauen Deckschicht, AC 11N, 4cm stark, inkl. Handanpassungen	to	3.761	188.00	707.05
13.	Schieberkappen auf definitive Höhe versetzen während dem Belagseinbau	Stk	3.000	50.00	150.00
Zusammenstellung:					
223.	Strassenbau & Belagsarbeiten				<u>4'931.35</u>

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CHXX XXXX XXXX XXXX XXXX X
Tozzo AG BL
Grüngenstrasse 39
4416 Bubendorf

Zahlbar durch
Gemeinde Gelterkinden
Marktgasse 8
4460 Gelterkinden

Währung	Betrag	
CHF		

Annahmestelle

Zahlteil



Konto / Zahlbar an
CHXX XXXX XXXX XXXX XXXX X
Tozzo AG BL
Grüngenstrasse 39
4416 Bubendorf

Zusätzliche Informationen
102005043

Zahlbar durch
Gemeinde Gelterkinden
Marktgasse 8
4460 Gelterkinden

Währung	Betrag	
CHF		



GRG Ingenieure AG

EINGEGANGEN

24. Juni 2025

Gemeinde Gelterkinden

4460 Gelterkinden Kelteweg 31
Telefon 061 985 89 89
Fax 061 985 89 88
E-Mail info@grgingenieure.ch
Homepage www.grgingenieure.ch

Einwohnergemeinde Gelterkinden
Marktgasse 8
4460 Gelterkinden

CHE-105.827.881 MWST

Credit Suisse Zürich
Konto Nr. CH61 0483 5016 2633 2100 0

Gelterkinden, 24. Juni 2025

Auftrags-Nr. 5304_1
Rechnungs-Nr. 2506057
Fachbereich: Tiefbau
Objekt: EG Gelterkinden: Gelterkinden Sanierung Bleichweg_Tiefbau

Rechnung - Belegnr. 24

Für unsere Aufwendungen gemäss beiliegendem Detailrapport
Leistungszeitraum: vom 01.10.2024 bis 31.05.2025

Strassenbau: 70% CHF 4'484.20 inkl. 8.1% MWST
Wasserleitung: 30% CHF 1'920.90 inkl. 8.1% MWST

Total Arbeitsstunden	C/D	40.50 h	à CHF 154.00	CHF 6'237.00
Total exkl. MWST				CHF 6'237.00
Zwischentotal				CHF 6'237.00
Rabatt			-5.00 %	CHF -311.85
Total exkl. MWST				CHF 5'925.15
MWST			8.10 %	CHF 479.95
Total inkl. MWST				CHF 6'405.10

Zahlbar 30 Tage netto

Mit bestem Dank und höflicher Empfehlung.

GRG Ingenieure AG

Kontr. Datum	Kontr. Nr.	Visum	D-Visum
26.6.2025			
Anlage-Nummer	Beleg-Nr.		
Konto	Funktion	MWST	Netto
5010.01	*	8.1%	4484.20
5030.01	A	8.1%	1920.90

14010.01.035 * 6150.5010.24
14031.01.038 A 7101.5030.29



GRG Ingenieure AG

4460 Gelterkinden Kellenweg 31
Telefon 061 985 89 89
Fax 061 985 89 88
E-Mail info@grgingenieure.ch
Homepage www.grgingenieure.ch

Datum	Angestellte	Bemerkung	Qualikat	Menge
01.10.2024	Tschopp Melvin	Projektbuch	C/D	2.00
07.10.2024	Tschopp Melvin	Gesamtabrechnung	C/D	6.00
06.11.2024	Tschopp Melvin	Gesamtabrechnung und Projektbuch	C/D	2.50
07.11.2024	Tschopp Melvin	Gesamtabrechnung und Projektbuch	C/D	3.25
08.11.2024	Tschopp Melvin	Gesamtabrechnung und Projektbuch	C/D	2.00
20.11.2024	Tschopp Melvin	Gesamtabrechnung und Projektbuch	C/D	1.00
25.11.2024	Tschopp Melvin	Gesamtabrechnung und Projektbuch	C/D	3.50
28.11.2024	Tschopp Melvin	Projektbuch; Erstellen Rückhaltebescheinigung Deckbelag	C/D	3.50
03.12.2024	Tschopp Melvin	Gesamtabrechnung und Projektbuch	C/D	4.00
09.12.2024	Tschopp Melvin	Projektbuch	C/D	6.75
11.12.2024	Tschopp Melvin	Projektbuch	C/D	6.00
				<u>40.50</u>

Einwohnergemeinde Gelterkinden
Marktgasse 8
4460 Gelterkinden

2506057: Rechnung - Belegnr. 24

Gelterkinden, 24. Juni 2025

Kunden-Nr.: 579
Auftrags-Nr.: 5304_1

EG Gelterkinden: Gelterkinden Sanierung Bleichiweg_Tiefbau

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH55 3100 0016 2633 2100 0
GRG Ingenieure AG
Keltenweg 31
4460 Gelterkinden

Referenz
90 92480 00000 05790 02506 05702

Zahlbar durch
Einwohnergemeinde Gelterkinden
Marktgasse 8
4460 Gelterkinden

Wahrung Betrag
CHF 6 405.10

Zahlteil



Wahrung Betrag
CHF 6 405.10

Konto / Zahlbar an
CH55 3100 0016 2633 2100 0
GRG Ingenieure AG
Keltenweg 31
4460 Gelterkinden

Referenz
90 92480 00000 05790 02506 05702

Zusatztliche Informationen
Auftrag vom 24.06.2025
//S1/10/2506057/11/250624/20/5304_
1/31/241001250531/32/8.1/40/0:30

Zahlbar durch
Einwohnergemeinde Gelterkinden
Marktgasse 8
4460 Gelterkinden

Annahmestelle



GRG Ingenieure AG

4460 Gelterkinden Keltenweg 31
 Telefon 061 985 89 89
 Fax 061 985 89 88
 E-Mail info@grgingenieure.ch
 Homepage www.grgingenieure.ch

Einwohnergemeinde Gelterkinden
 Marktgasse 8
 4460 Gelterkinden

EINGEGANGEN

- 8. Sep. 2025

Gemeinde Gelterkinden

CHE-105.827.881 MWST

Credit Suisse Zürich
 Konto Nr. CH61 0483 5016 2633 2100 0

Gelterkinden, 08. September 2025

Auftrags-Nr. 5304_1
Rechnungs-Nr. 2509011
Fachbereich: Tiefbau
Objekt: EG Gelterkinden: Gelterkinden Sanierung Bleichiweg_Tiefbau

Schlussrechnung - Belegnr. 25

Wir danken Ihnen für Ihren Auftrag und bitten Sie höflich um folgende Schlusszahlung.

Für unsere Aufwendungen gemäss beiliegendem Detailrapport
 Leistungszeitraum: bis 04.09.2025

Strassenbau: 70% CHF 1'173.20 inkl. 8.1% MWST
Wasserleitung: 30% CHF 502.80 inkl. 8.1% MWST

Total Arbeitsstunden	C	0.75	h	à CHF	168.00	CHF	126.00
Total Arbeitsstunden	C/D	9.00	h	à CHF	154.00	CHF	1'386.00
Total Arbeitsstunden	L2	3.00	h	à CHF	40.00	CHF	120.00

Total exkl. MWST CHF 1'632.00

Zwischentotal CHF 1'632.00
Rabatt -5.00 % CHF -81.60

Total exkl. MWST CHF 1'550.40
MWST 8.10 % CHF 125.60

Total inkl. MWST CHF 1'676.00

Kontr. Datum	Kontr. Nr.	Sum	D-Visum
12. SEP. 2025	14 031.01.038	2.911	
Anlage-Nummer	Beleg-Nr.		
14 010.01.035			
Konto	Funktion	MWST	Betrag
5010.01	*	998	1'173.20
5030.01	**	111	502.80

Zahlbar 30 Tage netto

* 6150.5010.24
 ** 7101.5030.29

Mit bestem Dank und höflicher Empfehlung.



GRG Ingenieure AG

4460 Gelterkinden Keltenweg 31
Telefon 061 985 89 89
Fax 061 985 89 88
E-Mail info@grgingenieure.ch
Homepage www.grgingenieure.ch

Datum	Angestellte	Bemerkung	Qualikat	Menge
26.08.2025	Sutter Priska	Kontrolle Rechnung Deckbelag Rudolf Wirz AG	C	0.50
28.08.2025	Sutter Priska	Nachführen Baubuchhaltung, Rechnung Deckbelag an Pascal Bürgin senden	C	0.25
				<u>0.75</u>
18.06.2025	Tschopp Melvin	Abklärungen mit P. Halbeisen bezgl. Deckbelagseinbau Bleichiweg	C/D	0.50
23.06.2025	Tschopp Melvin	Nachfrage Rickli bezgl. Termine Juli	C/D	0.50
25.06.2025	Tschopp Melvin	Nachfrage Wirz bezüglich Deckbelag	C/D	0.25
24.07.2025	Tschopp Melvin	Abklärungen Deckbelag mit P. Halbeisen (Wirz)	C/D	0.50
28.07.2025	Tschopp Melvin	Begehung Bleichiweg mit Wirz für Besprechung Deckbelagseinbau; Rücksprache mit Ronni Rickli bezgl. Termin	C/D	1.50
29.07.2025	Tschopp Melvin	Infoschreiben und Parkkarte erstellt, Info an P. Bürgin	C/D	2.00
05.08.2025	Tschopp Melvin	Überarbeitung Parkkarte; Organisation verteilen Infoschreiben	C/D	0.75
15.08.2025	Tschopp Melvin	Abklärungen mit P. Halbeisen bezgl. Belagseinbau; Kontrolle Vorarbeiten	C/D	0.25
16.08.2025	Tschopp Melvin	Kontrolle Belagseinbau	C/D	0.75
18.08.2025	Tschopp Melvin	Organisation Abnahme Deckbelag; Beantwortung Reklamation Anwohner	C/D	0.25
20.08.2025	Tschopp Melvin	Vorbereitung und Durchführung Abnahme Bleichiweg	C/D	1.25
21.08.2025	Tschopp Melvin	Ausmasskontrolle und Freigabe	C/D	0.50
				<u>9.00</u>
05.08.2025	Pellet Moah	Verteilen Infoschreiben	L2	1.25
05.08.2025	Ruckstuhl Mateo	Verteilen Infoschreiben	L2	1.25
05.08.2025	Ruckstuhl Mateo	Vorbereitung Parkkarte und Infoschreiben	L2	0.50
				<u>3.00</u>

Einwohnergemeinde Gelterkinden
Marktgasse 8
4460 Gelterkinden

2509011: Schlussrechnung - Belegnr. 25

Gelterkinden, 08. September 2025

Kunden-Nr.: 579
Auftrags-Nr.: 5304_1

EG Gelterkinden: Gelterkinden Sanierung Bleichiweg_Tiefbau

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH55 3100 0016 2633 2100 0
GRG Ingenieure AG
Keltenweg 31
4460 Gelterkinden

Referenz
90 92480 00000 05790 02509 01102

Zahlbar durch
Einwohnergemeinde Gelterkinden
Marktgasse 8
4460 Gelterkinden

Wahrung Betrag
CHF 1 676.00

Zahiteil



Wahrung Betrag
CHF 1 676.00

Konto / Zahlbar an
CH55 3100 0016 2633 2100 0
GRG Ingenieure AG
Keltenweg 31
4460 Gelterkinden

Referenz
90 92480 00000 05790 02509 01102

Zusatzliche Informationen
Auftrag vom 08.09.2025
//S1/10/2509011/11/250908/20/5304_
1/31/250908/32/8.1/40/0:30

Zahlbar durch
Einwohnergemeinde Gelterkinden
Marktgasse 8
4460 Gelterkinden

Annahmestelle



Ott Christian

Von: Meier Dieter <dieter.meier@bkb.ch>
Gesendet: Montag, 20. April 2026 22:35
An: Hürbin Manuela; Ott Christian
Cc: Jenni Daniel; Bürgin Pascal; meierdieter@bluewin.ch
Betreff: AW: Kreditabrechnungen
Signiert von: dieter.meier@bkb.ch

Guten Tag miteinander,

Ich habe die mir zugestellten Protollauszüge und die dazugehörigen Leistungsabrechnungen, Buchungsbelege kontrolliert.

Prüfungskreis; Buchungsstempel, Buchungsvisum, Unterschriftenkompetenzen und anhand der «druckfrischen» JR 2025 die entsprechend tangierten Konti.

Letzteres habe ich stichprobenweise nachvollzogen.

Kredit- / Abrechnungsübersicht;

- Ersatz Neubau Wasserleitungen über CHF 136'676.30
- WV Wasserschutzzonen Röten über CHF 19'644.20
- Revision der Pumpen Wolfstiege (deren 2) über CHF 102'197.75
- Erneuerung Strassen-, Wasser- und Abwasserreglement über CHF 57'299.95
- Abrechnungen Advokat Daniel Levy – Total 10 Abrechnungen
- Kreditabrechnung Wasserschutzzonen Dübach Ost über CHF 28'157.05
- Kreditabrechnung Wasserschutzzonen Röten über CHF 19'644.20
- Kanalisations, Erhaltungsmassnahmen 2024 über CHF 54'029.80
- Gemeindestrassen Werterhaltung 2024 über CHF 186'619.55

Die Abrechnungen und Buchungsbelege sind ordnungsgemäss geführt. Es wurden keine Differenzen festgestellt.

Anmerkung;

Die Einhaltung der ordentlichen Gültigkeitsdauer von drei Jahren seit Beschluss an der GV soll konsequenter umgesetzt werden.

Lieben Dank.

Im Namen der RPK Gelterkinden

Dieter Meier, Präsident