

Strassen / Verkehrswege**5010.01**

01.01.2020 - 31.12.2020

Datum	Text	1. KST	Gegenkonto 2. Geg.-KST	Beleg 2. KST	Soll	Haben	Saldo
21.02.2020	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
21.02.2020	80046 GRG INGENIEURE A	61505010.07	20000.01 K+	92515	1'828.45		1'828.45
25.02.2020	Sanierung Bleichweg Strassenbau, Jan. 2020						
25.02.2020	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
25.02.2020	118373 VIATEC AG	61505010.07	20000.01 K+	92354	4'501.85		6'330.30
05.03.2020	Sanierung Bleichweg, 25.02.20						
05.03.2020	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
05.03.2020	80046 GRG INGENIEURE A	61505010.07	20000.01 K+	92336	3'129.80		9'460.10
14.04.2020	Sanierung Bleichweg / Strassenbau 70%, 01. - 29.02.20						
14.04.2020	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
14.04.2020	80046 GRG INGENIEURE A	61505010.07	20000.01 K+	92677	1'663.00		11'123.10
24.06.2020	Sanierung Bleichweg, Strassenbau, Mrz 20						
24.06.2020	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
24.06.2020	80046 GRG INGENIEURE A	61505010.07	20000.01 K+	93507	2'012.55		13'135.65
08.07.2020	Sanierung / Strassenbau, Bleichweg, Apr. - Mai 20						
08.07.2020	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
08.07.2020	80046 GRG INGENIEURE A	61505010.07	20000.01 K+	93678	1'605.05		14'740.70
11.12.2020	Sanierung Bleichweg, WL, Juni 20						
11.12.2020	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
11.12.2020	80046 GRG INGENIEURE A	61505010.07	20000.01 K+	95490	3'232.95		17'973.65
11.12.2020	Strassenbau 70%, Bleichweg, 01.06. - 30.11.20						
Saldo					17'973.65	0.00	17'973.65
Budget							400'000.00
Restbudget							382'026.35

Strassen / Verkehrswege

5010.01

01.01.2021 - 31.12.2021

Datum	Text	1. KST	Gegenkonto 2. Geg.-KST	Beleg 2. KST	Soll	Haben	Saldo
Saldoovortrag							17'973.65
18.02.2021	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
18.02.2021	80046 GRG INGENIEURE A Sanier., Bleichweg_Tiefbau, 01.12.20 - 31.01.21	61505010.07	20000.01 K+	97328	1'506.10		19'479.75
19.03.2021	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
19.03.2021	80046 GRG INGENIEURE A Sanierung Bleichweg, Strassenbau 70%, 1.2.21-28.2.21	61505010.07	20000.01 K+	97595	971.20		20'450.95
19.04.2021	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
19.04.2021	80046 GRG INGENIEURE A Schlussechn.Fussw.,Zeugh.Bleichw.,9.-31.03.21	61505010.07	20000.01 K+	97992	1'504.05		21'955.00
10.05.2021	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
10.05.2021	80046 GRG INGENIEURE A Sanier.,Bleichweg Strassenb.70%, 01.03. - 30.04.21	61505010.07	20000.01 K+	98234	946.10		22'901.10
19.06.2021	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
19.06.2021	80046 GRG INGENIEURE A Sanierung Bleichweg, Strassenbau 70%, Mai 2021	61505010.07	20000.01 K+	98508	1'945.95		24'847.05
14.07.2021	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
14.07.2021	80046 GRG INGENIEURE A Sanierung Bleichweg, Fussweg, Nov. 20 - Juni 21	61505010.07	20000.01 K+	99159	1'487.65		26'334.70
14.07.2021	80046 GRG INGENIEURE A Sanierung Bleichweg, Juni 2021	61505010.07	20000.01 K+	99160	2'658.90		28'993.60
11.08.2021	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
11.08.2021	80046 GRG INGENIEURE A Sanierung Bleichweg, Juli 2021	61505010.07	20000.01 K+	99158	641.50		29'635.10
18.10.2021	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
18.10.2021	103327 ZAUN- UND TORSYS Neu. Zaun / Fusswegverbind. Zeughauspl. / Bleichi	61505010.07	20000.01 K+	99854	6'968.55		36'603.65
Saldo					18'630.00	0.00	36'603.65
Budget							400'000.00
Restbudget							381'370.00

Strassen / Verkehrswege

5010.01

01.01.2022 - 31.12.2022

Datum	Text	1. KST	Gegenkonto 2. Geg.-KST	Beleg 2. KST	Soll	Haben	Saldo
Saldoovortrag							36'603.65
07.02.2022	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
07.02.2022	121432 ARGE EIBACH C/O	61505010.07	20000.01 K+	101419	4'072.85		40'676.50
	Fussweg / Bushalltestelle Musiksch., Bleichiweg, 26.7.-13.8.21						
15.02.2022	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
15.02.2022	105419 ERNST FREY AG	61505010.07	20000.01 K+	101398	4'013.40		44'689.90
	Ausbauasphalt, Bleichiweg, Feb. 2022						
18.02.2022	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
18.02.2022	103464 RUDOLF WIRZ STRA	61505010.07	20000.01 K+	101475	56'404.45		101'094.35
	Teilrechn. Sanier. Bleichiw. Strassenb., Jan. - Feb.22						
22.02.2022	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
22.02.2022	109452 JERMANN INGENIEU	61505010.07	20000.01 K+	101472	1'581.65		102'676.00
	Strassenabtret. Bleichiweg, Anpass., 18.1. - 22.2.22						
25.02.2022	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
25.02.2022	80023 EBL (GENOSSENSCH	61505010.07	20000.01 K+	101581	1'871.70		104'547.70
	Verbindungsklemmen & Kupferband f. Erdleitungen, Bleichiweg, 31.1.22						
28.02.2022	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
28.02.2022	121876 REMEX RECYCLING	61505010.07	20000.01 K+	101661	69'046.75		173'594.45
	Entsorg. Aushub- & Ausbruchmat., Sanier. Bleichiweg, 3.2.22						
02.03.2022	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
02.03.2022	105419 ERNST FREY AG	61505010.07	20000.01 K+	101572	2'425.45		176'019.90
	Ausbauasphalt, Bleichiweg, Feb. 2022						
31.03.2022	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
31.03.2022	103464 RUDOLF WIRZ STRA	61505010.07	20000.01 K+	101945	55'285.00		231'304.90
	Teilrechn. Strassenbau, Sanier. Bleichiweg, 1.Q. 22						
01.04.2022	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
01.04.2022	121876 REMEX RECYCLING	61505010.07	20000.01 K+	101943	45'928.90		277'233.80
	Entsorg. Aushub- & Ausbruchmat., Sanier. Bleichiweg, 1.3.22						
05.04.2022	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
05.04.2022	105419 ERNST FREY AG	61505010.07	20000.01 K+	101931	6'171.25		283'405.05
	Ausbauasphalt, Bleichiweg, März .2022						
29.04.2022	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
29.04.2022	103464 RUDOLF WIRZ STRA	61505010.07	20000.01 K+	102670	48'097.95		331'503.00
	Teilrechn. Sanier. Bleichiw. Strassenb., Jan. - Apr. 22						
30.04.2022	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
30.04.2022	121876 REMEX RECYCLING	61505010.07	20000.01 K+	102674	12'002.70		343'505.70
	Sanierung, Bleichiweg						
03.05.2022	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
03.05.2022	105419 ERNST FREY AG	61505010.07	20000.01 K+	102139	2'578.35		346'084.05
	31.92 to Ausbauasphalt, Bleichiweg, 29.04.2022						
12.05.2022	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
12.05.2022	122011 SUTERSERVICES	61505010.07	20000.01 K+	102402	2'110.90		348'194.95
	Install. Durchgangsbeleucht.Bleichiweg-Rünenbergstr., 11.5.22						
16.05.2022	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
16.05.2022	80046 GRG INGENIEURE A	61505010.07	20000.01 K+	102379	8'571.45		356'766.40
	EG Gelterk. Sanier. Bleichiw. Strassenbau, 1.8.21 - 30.4.22						
30.05.2022	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
30.05.2022	80023 EBL (GENOSSENSCH	61505010.07	20000.01 K+	102596	846.75		357'613.15
	G1 - G3 demontieren, GEL Bleichiweg, 08.04.22						
31.05.2022	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
31.05.2022	121876 REMEX RECYCLING	61505010.07	20000.01 K+	102675	42'809.90		400'423.05
	Sanierung, Bleichiweg						
07.06.2022	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
07.06.2022	111431 WYSSBROD F. AG	61505010.07	20000.01 K+	102673	2'042.65		402'465.70
	Div. Signalisationen, Fussweg Bleichiweg						
17.06.2022	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
17.06.2022	80046 GRG INGENIEURE A	61505010.07	20000.01 K+	102771	1'314.95		403'780.65
	Sanier. Bleichiweg_Tiefbau, Strassenbau, Mai 22						
24.06.2022	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
24.06.2022	103464 RUDOLF WIRZ STRA	61505010.07	20000.01 K+	102974	34'461.00		438'241.65
	Sanierung Bleichiweg, 1. Sem 2022						
28.06.2022	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
28.06.2022	121876 REMEX RECYCLING	61505010.07	20000.01 K+	103106	11'791.85		450'033.50
	Ents. Aushub- und Ausbruchmat. Bleichiweg						
13.07.2022	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
13.07.2022	80046 GRG INGENIEURE A	61505010.07	20000.01 K+	103107	1'276.90		451'310.40
	Igenieuerleistungen Bleichiweg - Tiefbau						
29.07.2022	Bleichiweg, diverse Landkäufe gem. öff. Urkunde	6150501007	1002B.01	12087	167'850.01		619'160.41
	vom 09.06.2022 /Nr. 4553_A						
31.07.2022	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
31.07.2022	121876 REMEX RECYCLING	61505010.07	20000.01 K+	103292	5'814.45		624'974.86
	Sanierung Bleichiweg						
06.08.2022	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
Übertrag					588'371.21	0.00	624'974.86

Strassen / Verkehrswege

5010.01

01.01.2022 - 31.12.2022

Datum	Text	1. KST	Gegenkonto 2. Geg.-KST	Beleg 2. KST	Soll	Haben	Saldo
06.08.2022	18176 LEUENBERGER ER 1	61505010.07	20000.01 K+	103239	885.00		625'859.86
08.08.2022	Instandstellung Keller, Bau, Bleichweg						
	Bleichweg, diverse Landkäufe gem. öff.	6150501007	1002B.01	12094	750.00		626'609.86
	Urkunde						
	vom 09.06.2022 /Nr. 4553_A						
11.08.2022	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
11.08.2022	80046 GRG INGENIEURE A	61505010.07	20000.01 K+	103415	1'565.40		628'175.26
	Abwasser Bleichweg, 01.01.22 - 30.06.22						
17.08.2022	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
17.08.2022	80046 GRG INGENIEURE A	61505010.07	20000.01 K+	103416	4'704.45		632'879.71
	Sanierung Bleichweg, 17.01.22 - 31.07.22						
30.08.2022	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
30.08.2022	103327 ZAUN- UND TORSYS	61505010.07	20000.01 K+	103733	3'238.60		636'118.31
	Neuer Zaun, Entsorgung bestehende Pfofen						
28.09.2022	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
28.09.2022	80046 GRG INGENIEURE A	61505010.07	20000.01 K+	103842	3'741.65		639'859.96
	Sanierung Bleichweg						
28.11.2022	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
28.11.2022	109452 JERMANN INGENIEUR	61505010.07	20000.01 K+	104704	6'549.55		646'409.51
	Amtl. Vermess. Situationsnachführ. Bleichw., 22.8.- 28.11.22						
21.12.2022	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
21.12.2022	101853 RUEPP AG 1	61505010.07	20000.01 K+	105181	3'194.20		649'603.71
	Schlussrechn. Bleichw.-Muffenloch, Parz.2259/2073, 15.11-15.12.22						
31.12.2022	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
31.12.2022	80046 GRG INGENIEURE A	61505010.07	20000.01 K+	105496	1'052.80		650'656.51
	Aufwendungen, Sanier. Bleichweg, 1.9.-31.12.22						
31.12.2022	80046 GRG INGENIEURE A	61505010.07	20000.01 K+	105497	732.05		651'388.56
	Aufwendung., NFLK Abwas. Bleichw., 2. Sem.22						
Saldo					614'784.91	0.00	651'388.56
Budget							500'000.00
Restbudget							-114'784.91

Strassen / Verkehrswege**5010.01**

01.01.2023 - 31.12.2023

Datum	Text	1. KST	Gegenkonto 2. Geg.-KST	Beleg 2. KST	Soll	Haben	Saldo
Saldo vortrag							651'388.56
20.02.2023	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
20.02.2023	103464 RUDOLF WIRZ STRA	61505010.07	20000.01 K+	106055	13'334.95		664'723.51
	STR Teuerungsrechn. Obje.5929, Bleichiw., 1.Sem.22						
20.02.2023	103464 RUDOLF WIRZ STRA	61505010.07	20000.01 K+	106056	63'279.65		728'003.16
	Schlussrechn., Objekt 5929, Strassenbau, 1.Sem.22						
27.02.2023	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
27.02.2023	80046 GRG INGENIEURE A	61505010.07	20000.01 K+	105961	518.90		728'522.06
	Sanierung Bleichweg, Strassenbau, 01.2023						
13.03.2023	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
13.03.2023	80046 GRG INGENIEURE A	61505010.07	20000.01 K+	106096	1'531.95		730'054.01
	Sanierung Bleichweg / Strassenbau, 02.2023						
19.06.2023	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
19.06.2023	80023 EBL (GENOSSENSCH	61505010.07	20000.01 K+	107110	14'758.00		744'812.01
	OEB Bleichweg, 24.10.2022 - 16.01.2023						
31.12.2023	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
31.12.2023	80046 GRG INGENIEURE A	61505010.07	20000.01 K+	109874	1'545.40		746'357.41
	Strassenb. 70%, Sanier. Bleichiw., 1.3.-31.12.23						
Saldo					94'968.85	0.00	746'357.41
Budget							35'000.00
Restbudget							-59'968.85

Strassen / Verkehrswege**5010.01**

01.01.2024 - 31.12.2024

Datum	Text	1. KST	Gegenkonto 2. Geg.-KST	Beleg 2. KST	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag							746'357.41
12.06.2024	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
12.06.2024	80046 GRG INGENIEURE A Sanier. Bleichiw., Strassenbau 70%, 01.-05.2024	61505010.07	20000.01 K+	111096	525.85		746'883.26
16.07.2024	Kreditoren Rechnungen		20000.01 K				
16.07.2024	120153 NOTARIAT THOMI Notariatsgeb. Bleichiweg 01.11.21-16.07.24	61505010.07	20000.01 K+	111453	19'263.85		766'147.11
Saldo					19'789.70	0.00	766'147.11



GRG Ingenieure AG

Keltenweg 31
4460 Gelterkinden
061 985 89 89
info@grgingenieure.ch
www.grgingenieure.ch

Projekt: 5304

Gelterkinden Bleichweg

Objekte: Str

Seite: 1
19.09.2024

Vertrag:	A = Akkord RG = Regie R = Reserve V (f) = Alles vergeben Ein = Einheitspreise	P = Pauschal G = Global KD = Kostendach * = Provisorisch	NA = Nachtrag D = Direkte Zahlungen AU = Ausmass ZRG = Reglezahlung
Rechnung:	AN = Anzahlung T = Teuerung RG = Regie GR = Bargarantierückbehalt GS = Gutschrift Bar = Barzahlung BK 1 =	AC = Akonto SR = Schlussrechnung G = Gebühren GZ = Garantiezahlung BA = Belastungsabzug WIR = WIR-Zahlung	TR = Teilrechnung RC = Rechnung B = Belastung HON = Honorare LZ (f) = Letzte Zahlung

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Art	Rechnung	Zahlung	Vertr.-Zlg
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
31	Remex Recycling AG \ Rechnung Entsorgui Remex Recycling AG \ Abfuhr PAK-Asphalt Remex Recycling AG \ Abfuhr PAK-Asphalt Total Remex Recycling AG	0 0 0	0 0 0	0 0 0	86 88 89	31.05.22 28.06.22 31.07.22	42'809.85 RC 11'791.85 RC 5'814.45 RC (187'394.50)	42'809.85 11'791.85 5'814.45 (187'394.50)	
313	Beleuchtung 99999 Direkte Zahlungen EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) \ E	0	0	0	14'758.00 14'758.00 D 98	19.07.23	14'758.00 14'758.00 RC 14'758.00 RC	14'758.00 14'758.00 14'758.00	
314	Einzäunungen 99999 Direkte Zahlungen Zaunteam Nordwest \ Einzäunung Fussweg Zaunteam Nordwest \ Rechnung Zaun Einle	0 0	0 0	0 0	10'207.15 10'207.15 D 99 91	18.10.21 30.08.22	10'207.15 10'207.15 6'968.55 RC 3'238.60 RC	10'207.15 10'207.15 6'968.55 3'238.60	
317	PAK-Untersuchungen 99999 Direkte Zahlungen ViaTec AG \ PAK - Beprobung / 20 - 0068 B	0	0	0	4'501.85 4'501.85 D 1	25.02.20	4'501.85 4'501.85 4'501.85 RC	4'501.85 4'501.85 4'501.85	
4	Honorare								-21'949.10
40	Ingenieurhonorar								
400	Projektierung 40 Ingenieurhonorar GRG Ingenieure AG						21'949.10 21'949.10	21'949.10 21'949.10	
	2. Akontorechnung / 2002050 3. Akontorechnung / 2003012 4. Akontorechnung / 2004022 5. Akontorechnung / 2006056 6. Akontorechnung / 2007014 7. Akontorechnung / 2012064 8. Akontorechnung / 2102074 9. Akontorechnung / 2103029 10. Akontorechnung / 2105047 11. Akontorechnung / 2106039 12. Akontorechnung / 2107134 13. Akontorechnung / 2108028	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	63 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49	21.02.20 05.03.20 16.04.20 24.06.20 08.07.20 11.12.20 08.02.21 09.03.21 10.05.21 09.06.21 14.07.21 11.08.21	1'828.45 RC 3'129.80 AC 1'663.00 AC 2'012.55 AC 1'605.05 AC 3'232.95 AC 1'506.10 AC 971.20 AC 946.10 AC 1'945.95 AC 2'658.90 AC 449.05 AC	1'828.45 3'129.80 1'663.00 2'012.55 1'605.05 3'232.95 1'506.10 971.20 946.10 1'945.95 2'658.90 449.05	
401	Realisierung 40 Ingenieurhonorar GRG Ingenieure AG						30'378.80 30'378.80	30'378.80 30'378.80	-30'378.80

Detallausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Art	Rechnung	Zahlung	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA		
401	14. Akontorechnung / 2205038		0	0	65	16.05.22	20'000.00 RC	20'000.00	
	15. Akontorechnung / 2206056		0	0	68	17.06.22	1'314.95 RC	1'314.95	
	16. Akontorechnung / 2207031		0	0	69	13.07.22	893.85 RC	893.85	
	17. Akontorechnung / 2209093		0	0	72	28.09.22	2'619.15 RC	2'619.15	
	18. Akontorechnung / 2301134		0	0	73	17.01.23	736.95 RC	736.95	
	19. Akontorechnung / 2302207		0	0	76	27.02.23	1'210.70 RC	1'210.70	
	20. Akontorechnung / 2303042		0	0	77	13.03.23	1'531.95 RC	1'531.95	
	21. Akontorechnung / 2401257		0	0	80	30.01.24	1'545.40 RC	1'545.40	
	22. Akontorechnung / 2406051		0	0	81	12.06.24	525.85 RC	525.85	
	PROJEKT TOTAL				535'543.60		590'989.10	590'989.10	-55'445.50