



Einwohnergemeinde Gelterkinden  
Gemeinderat

Gemeindeverwaltung  
Marktgasse 8  
4460 Gelterkinden

Telefon: 061 985 22 22  
E-Mail: [gemeinde@gelterkinden.ch](mailto:gemeinde@gelterkinden.ch)  
Website: [www.gelterkinden.ch](http://www.gelterkinden.ch)

**Auszug aus dem Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 09.03.2026**

77 / B3.9.2 / MSü

**Kreditabrechnung Kanalisation Erhaltungs- und Ausbaumassnahmen 2024**

**Ausgangslage:**

Im Rahmen des Kredites 'Kanalisation Erhaltungs- und Ausbaumassnahmen 2024' wurde die an die Kanalisation angehängte Strassenentwässerung am Kirchrain ersetzt.

Die Kosten beliefen sich gesamthaft auf CHF 54'029.80.

**Erwägungen:**

Grunddaten

		Betrag
Objektbezeichnung	<b>Kanalisations Erhaltungs- und Ausbaumassnahmen 2024</b>	
Verantwortliches Ressort	Abteilung Bau	
Funktion / Konto	7201.5030.13 / 5030.01	
Anlagennummer	14 032.01.016	
Beschreibung / Lieferumfang	Strassenentwässerung Kirchrain	
Datum Genehmigung GV	13.12.2023	
Genehmigte Kreditsumme GV	CHF 90'000.-	CHF 90'000.00
Teuerung		
Endkredit		<b>CHF 54'029.80</b>

Kreditabrechnung

		Betrag
Endkredit	Übertrag aus Tabelle 1	CHF 54'029.80
<b>Gesamtkosten</b> inkl. Teuerung	siehe Kostenaufstellung (Beilage)	
Abweichung (zu Endkredit)	Kreditunterschreitung (- 39.97 %)	CHF 35'970.20

Ausführung

Projektbeginn	01.01.2024
Fertigstellung	31.12.2024

**Beschluss:**

Die Kreditabrechnung 'Kanalisation Erhaltungs- und Ausbaumassnahmen 2024' im Betrag von CHF 54'029.80 exkl. MWST wird genehmigt.

**Geht an:**

Dieter Meier, Präsident Rechnungsprüfungskommission (zur Prüfung): [dieter.meier@bkb.ch](mailto:dieter.meier@bkb.ch)  
Christian Ott, Verwalter (zur GV-Aktenaufgabe Juni 2026) /kA

**Kopie z.K. an:**

Daniel Jenni, Leiter Abteilung Finanzen  
Pascal Bürgin, Leiter Abteilung Bau  
Ablage 2022-252

**Beilage:**

Dokumentation (Kontoauszug, Rechnung, GRB)

Freundliche Grüsse

**GEMEINDERAT GELTERKINDEN**

 Simple Electronic Signature



Christoph Belsler  
Gemeindepräsident  
10.03.2026



 Simple Electronic Signature



Christian Ott  
Leiter Gemeindeverwaltung Gelterkinden  
10.03.2026



**Kanalisations Erhaltungs- und Ausbaumassnahmen 2024**  
**Übrige Tiefbauten allgemein**

7201.5030.13

01.01.2013 - 31.12.2026

Sachkonto: 5030.01

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
18.02.2025	Kreditoren Rechnungen 211 I 8.1%	20000.01 K				
18.02.2025	101853 RUEPP AG 1 Ersatz Strassenentwässerung Kirchrain 18.12.24 211 8.10 I	20000.01 K+	113744	58'406.20		58'406.20
				-4'376.40		54'029.80
	<b>Saldo</b>					<b>54'029.80</b>
	<b>Gesamtkredit</b>					<b>90'000.00</b>
	<b>Gesamt-Nachkredit</b>					<b>0.00</b>
	<b>Minderaufwand</b>					<b>35'970.20</b>



Kont. Datum	Kont. Verfall	Sum	Sum
19. FEB. 2025	175	1214	
Anlage-Nummer		Beleg-Nr.	
14 032.01.016			
Konto	Funktion	MWST	Betrag
5030.01	*	211	58'406.20

\* 7201. 5030.13

Einwohnergemeinde Gelterkinden  
Marktgasse 8  
4460 Gelterkinden

**EINGEGANGEN**  
19. Feb. 2025  
Gemeinde Gelterkinden

Sachbearbeiter: Bieder Sven

Ormalingen, 18.02.2025

Rechnung Nr. 250137

**240'744 Gelterkinden, Kirchrain, Ersatz Strassenentwässerung**

Arbeitsausführung vom 19.11.18.12.2024

Zusammenstellung:

113	Baustelleneinrichtung			3'631.55
223	Belagsarbeiten			19'745.80
237	Strassenentwässerung			<u>34'656.80</u>
	Brutto-Betrag			58'034.15
	Rabatt	%	-5.000	58'034.15
	Nettobetrag 1			<u>55'132.45</u>
	Skonto	%	-2.000	55'132.45
	Nettobetrag 3			<u>54'029.80</u>
	Mehrwertsteuer	%	8.100	54'029.80
	<b>Nettobetrag nach MWST</b>			<u><u>58'406.20</u></u>

30 Tage netto

113		<u>Baustelleneinrichtung</u>			
1.	Installationsarbeiten, Maschinentransporte, ect.	Stk	1.000	920.00	920.00
1a.	Chemische Baustellen-Toilette, Ausmass pro Woche, doppelte Reinigung (Corona)	Wo	3.000	65.00	195.00
2.	Besorgung Werkleitungspläne & Abklärungen Feuerwehr und Anwohner	pl	1.000	250.00	250.00
3.	Signalisation & Absperrung für ganze Baustelle (Orange Hinweistafeln für Sperrung werden bauseits erstellt!)	pl	1.000	1'200.00	1'200.00
3a.	Verkehrsregelung von Hand, falls nötig	h	Per	85.00	
4.	Grabenüberbrückungen für Fahrzeuge bis 40to	LE			
4a.	Erstellen, Vorhalten, Demontage	Stk	2.000	150.00	300.00
4b.	Umstellen oder Entfernen und Wiederversetzen	Stk	6.000	95.00	570.00
5.	Installieren, Vorhalten und Entfernen von Tauchpumpe, Anzahl Pumpen	Stk		150.00	
5a.	Elektrische Einrichtung pauschal	pl		400.00	
5b.	Tauchpumpe für Kurzeinsätze, Elektromotor, Reinwasser	h		5.00	
5c.	Pumpensümpfe erstellen	Stk		80.00	
6.	Entsorgen von alten PVC-Rohren als Sperrgut, mit Mulden, inkl. Abtransport und Deponiegebühren. (Abbruch in Pos. 237.5c)	to	0.364	540.00	196.55
<b>Zusammenstellung:</b>					
113	<b>Baustelleneinrichtung</b>				<u><b>3'631.55</b></u>

223

Belagsarbeiten

1.	Einrichten für Maschinellen Belagseinbau, Kleinfertiger, Breite bis 2.20m	Stk		950.00	
1a.	Einrichten für Belagseinbau von Hand	Stk	1.000	350.00	350.00
2.	Belagsanschnitt, 10-15cm stark	m1	90.700	10.00	907.00
2a.	Belagsanschnitt, 15-20cm stark	m1	Per	14.50	
3.	Belagsaufbruch, maschinell, 10-15cm stark, inkl. Auflad	m2	111.500	7.50	836.25
3a.	Belagsaufbruch, Hand, 10-15cm stark, inkl. Auflad	m2	22.113	26.50	586.00
4.	Belagsuntersuchung auf PAK- Gehalt erstellen inkl. Kernbohrung und Laboruntersuchung (==>Benötigt ca. 5-7 Arbeits- tage)	Stk	1.000	950.00	950.00
5.	Zwischentransport von Belagschutt mit Dumper in Mulde oder Z'Depot, lose	m3	27.658	7.50	207.45
6.	Abfuhr von Belagschutt mit LKW-Mulden in Deponie Ernst Frey AG, Kaiseraugst, lose	m3	27.658	26.50	732.95
6a.	Deponiegebühren für Belagsaufbruch, PAK-Belastung bis 250mg/kg, lose				
	Annahme, dass der Belag ein PAK-Gehalt unter 250mg/kg hat.	m3	27.658	64.00	1'770.10
6b.	Deponiegebühren für Belagsaufbruch, PAK-Belastung über 1'000mg/kg, lose	m3	Per	179.00	
7.	Liefen von Rec.-Planiekies 0/22mm, lose	m3	8.017	52.00	416.90
7a.	Erstellen der Planie für Belagsarbeiten bis 2.50cm breit, von Hand	m2	133.613	7.50	1'002.10
8.	Provisorische Mergelgrabendeckschicht erstellen inkl. Ausbau vor den Belagsarbeiten, Stärke bis 10cm.	m2	58.592	18.00	1'054.65
9.	Belag nachschneiden vor dem Belagseinbau, 10-15cm stark, (Aufbruch & Abfuhr wird in Pos. 3. & 5. & 6. verrechnet)	m1	88.450	10.00	884.50
10.	Voranstrich von Haftvermitter	m2	133.613	2.50	334.05
10a.	Voranstrich von Belagsränder mit Haftvermittler inkl. Reinigung	m1	88.450	2.00	176.90

10b.	Liefen und Anbringen von bituminösem Fugenband 40x10mm	m1	88.450	10.50	928.75
11.					
12.	Liefen und Einbauen von Mischgut ACT 22N, 8cm stark, Handeinbau oder Kleinfertiger mit Zwischentransport	to	28.860	189.00	5'454.55
13.	Liefen und Einbauen von Mischgut AC 8N, 3cm stark, Handeinbau oder Kleinfertiger mit Zwischentransport	to	11.223	281.00	3'153.65

**Zusammenstellung:**

223

**Belagsarbeiten**

19'745.80

**237      Strassenentwässerung**

1.	Maschinelles Grabenaushub, U- oder V-Graben, Breite ca. 80cm, Tiefe bis 150cm, ohne Spriessungsbehinderung, inkl. Auflad, lose	m3	62.893	32.00	2'012.60
3.	Maschinelles Grabenaushub im Bereich von neuen Einlaufschächten und Schlammfänger, 1.80 x 1.80 m, Tiefe bis 2.20m, inkl. Auflad, lose	m3	11.270	42.00	473.35
4.	Handaushub	m3	11.066	85.00	940.60
5.	Zuschläge zu Aushubarbeiten:	LE			
5a.	Abbruch bestehende, alte, Einlauf-Schächte DN 60, Tiefe bis 1.20m, inkl. separater Auflad	Stk	3.000	240.00	720.00
5c.	Bestehende Zementrohrleitung, DN 20cm abbrechen, inkl. separater Auflad	m1	62.200	12.00	746.40
5d.	Betonabbruch um best. Leitungen von Hand, inkl. Kompressor oder Elektrohammer	h	4.500	145.00	652.50
5e.	Mehrleistung durch Werkleistungsbehinderungen bei Aushubarbeiten	m1	18.650	18.00	335.70
5f.	Grabenspriessung erstellen, gegenseitig abgestützt, bis 2.00m tief	m2		38.00	
6.	Zwischentransporte von Betonschutt in Abfuhrmulde, lose	m3	10.450	7.50	78.40
7.	Abfuhr von Betonschutt in Deponie Unternehmer, mit Mulde inkl. Deponiegebühren, lose	m3	10.450	36.00	376.20
8.	Abfuhr von sauberem Aushubmaterial in Deponie Unternehmer, mit Mulde inkl. Deponiegebühren und Zwischentransport in Mulde, lose	m3	24.000	42.50	1'020.00
9.	Abfuhr von vermischem, verunreinigtem Aushubmaterial in Inert-Deponie (z.Bsp. Höli) mit Mulde inkl. Deponiegebühren, lose	m3	46.000	108.00	4'968.00
10.	Liefen und Verlegen von				

	PP-Kanal-Rohren, SN10, mit Muffen-Verbindung	LE			
10b.	DN 200mm,	m1	66.000	38.00	2'508.00
10c.	DN 160mm,	m1	21.000	30.50	640.50
12.	Lieferrn und Verlegen von PP-Bögen, 15° & 30°	LE			
12c.	DN 200mm,	Stk	5.000	45.00	225.00
12d.	DN 160mm,	Stk	21.000	35.00	735.00
13.	Lieferrn und Verlegen von PP-Schiebemuffen	LE			
13c.	DN 200mm,	Stk	5.000	40.00	200.00
13d.	DN 160mm,	Stk	10.000	36.00	360.00
14.	Lieferrn und Montiern von PP-Tauchbögen inkl. Handgriff	LE			
14a.	DN 160mm,	Stk	3.000	68.00	204.00
14b.	DN 200mm,	Stk	1.000	165.00	165.00
15.	Erstellen von neuen Schachtanschlüssen bei best. Kontrollschacht inkl. Kernbohrung, Lief. & Versetzen von Schachtfutter DN 200mm,	LE			
15c.		Stk	2.000	380.00	760.00
16.	Lieferrn und Verlegen von PP-Abzweiger	LE			
16c.	DN 200mm / DN 160mm	Stk	9.000	82.00	738.00
19.	Lieferrn und Montieren von Übergangsstück AWADUKT ZR-PP, DN 160mm	Stk	2.000	124.00	248.00
20.	Rohrschnitte bei PP-Rohren, SN 10	LE			
20c.	DN 200mm,	Stk	13.000	20.00	260.00
20d.	DN 160mm,	Stk	16.000	18.00	288.00
21.	Lieferrn und Versetzen Strassenablauf, (SS), DN 60cm, Höhe 150cm, inkl. Magerbetonsohle	Stk	1.000	850.00	850.00
21a.	Lieferrn und Versetzen von Betonrohr, DN 60cm, Höhe 10-50cm, als Zwischenring zum Höhenausgleich	Stk	1.000	225.00	225.00
22.	Lieferrn und Erstellen Ablauf rechteckig, (ES), Ablauf breitseitig DN 15cm, Höhe 50cm, inkl. Magerbetonsohle	Stk	2.000	566.00	1'132.00
23.	Lieferrn und Versetzen von Guss-Strassenrost, D400, z.Bsp. BGS N681S50 oder S60	Stk	6.000	842.00	5'052.00

24.	3 Stk bestehende SS mit altem Aussensyfon-System umbauen auf System Tauchbogen inkl. Spitzen, alter Auslauf zubetonieren und verputzen, neuer Anschluss für PP-Rohr DN 160mm erstellen ==>Nach Aufwand geschätzt				
24a.	Personal	h	11.000	90.00	990.00
24b.	Mörtel, Beton ect.	\$	7.000	40.00	280.00
26.	Liefen von Rohrumhüllung, Leitungsbaukies 0/16mm, lose	m3	25.000	48.00	1'200.00
26a.	Einbringen und Verdichten von Rohrumhüllung aus Leitungsbaukies 0/16mm, lose	m3	25.000	18.00	450.00
28.	Liefen und Einbringen von Beton PC 200/16, Lieferung in Kleinmengen	m3	0.500	380.00	190.00
29.	Liefen von Recycling-Kies B 0/45mm, lose	m3	45.000	33.50	1'507.50
29a.	Einbringen und Verdichten von Recycling-Kies B 0/45mm, lose inkl. Rohplanie	m3	60.229	18.00	1'084.10
30.	Zwischentransport von Beton, Leitungsbaukies, Recyclingkies und Planiekies von Zwischendepot an den Einbauort mit Dumper	m3	173.696	7.50	1'302.70
31.					
32.	Diverses, Unvorhergesehenes, Reserve, Zusätzliche, unklare Anschlussleitungen wieder anschliessen ==> Nach Aufwand	Fr.	738.250	1.00	738.25
<b>Zusammenstellung:</b>					
<b>237</b>	<b>Strassenentwässerung</b>				<b><u>34'656.80</u></b>

Besten Dank für Ihren geschätzten Auftrag.

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto

Vor der Einzahlung abzutrennen

## Empfangsschein

Konto / Zahlbar an  
CH46 3076 9431 2528 6200 2  
Ruepp AG  
Hemmikerstrasse 41  
4466 Ormalingen

Referenz  
12 34560 00000 00118 00025 01372

Zahlbar durch  
Einwohnergemeinde Gelterkinden  
Marktgasse 8  
4460 Gelterkinden

Währung	Betrag
CHF	58 406.20

Annahmestelle

## Zahlteil



Konto / Zahlbar an  
CH46 3076 9431 2528 6200 2  
Ruepp AG  
Hemmikerstrasse 41  
4466 Ormalingen

Referenz  
12 34560 00000 00118 00025 01372

Zusätzliche Informationen  
250137

Zahlbar durch  
Einwohnergemeinde Gelterkinden  
Marktgasse 8  
4460 Gelterkinden

Währung	Betrag
CHF	58 406.20

## Ott Christian

---

**Von:** Meier Dieter <dieter.meier@bkb.ch>  
**Gesendet:** Montag, 20. April 2026 22:35  
**An:** Hürbin Manuela; Ott Christian  
**Cc:** Jenni Daniel; Buergin Pascal; meierdieter@bluewin.ch  
**Betreff:** AW: Kreditabrechnungen  
**Signiert von:** dieter.meier@bkb.ch

Guten Tag miteinander,

Ich habe die mir zugestellten Protollauszüge und die dazugehörigen Leistungsabrechnungen, Buchungsbelege kontrolliert.

Prüfungskreis; Buchungsstempel, Buchungsvisum, Unterschriftenkompetenzen und anhand der «druckfrischen» JR 2025 die entsprechend tangierten Konti.

Letzteres habe ich stichprobenweise nachvollzogen.

Kredit- / Abrechnungsübersicht;

- Ersatz Neubau Wasserleitungen über CHF 136'676.30
- WV Wasserschutzzonen Röten über CHF 19'644.20
- Revision der Pumpen Wolfstiege (deren 2) über CHF 102'197.75
- Erneuerung Strassen-, Wasser- und Abwasserreglement über CHF 57'299.95
- Abrechnungen Advokat Daniel Levy – Total 10 Abrechnungen
- Kreditabrechnung Wasserschutzzonen Dübach Ost über CHF 28'157.05
- Kreditabrechnung Wasserschutzzonen Röten über CHF 19'644.20
- Kanalisations, Erhaltungsmassnahmen 2024 über CHF 54'029.80
- Gemeindestrassen Werterhaltung 2024 über CHF 186'619.55

Die Abrechnungen und Buchungsbelege sind ordnungsgemäss geführt. Es wurden keine Differenzen festgestellt.

**Anmerkung;**

Die Einhaltung der ordentlichen Gültigkeitsdauer von drei Jahren seit Beschluss an der GV soll konsequenter umgesetzt werden.

Lieben Dank.

Im Namen der RPK Gelterkinden

Dieter Meier, Präsident