



Einwohnergemeinde Gelterkinden
Gemeinderat

Gemeindeverwaltung
Marktgasse 8
4460 Gelterkinden

Telefon: 061 985 22 22
E-Mail: gemeinde@gelterkinden.ch
Website: www.gelterkinden.ch

Auszug aus dem Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 20.10.2025

429 / B3.9.2 / CB
Kreditabrechnung - PV-Anlage MZH

Ausgangslage:

Auf dem Dach der Mehrzweckhalle wurde eine Photovoltaikanlage mit einer installierten Leistung von rund 210 kWp erstellt. Es wird mit einem Ertrag von 210'000 kWh pro Jahr gerechnet, was etwa dem jährlichen Stromverbrauch von rund 40 Einfamilienhäusern entspricht.

Im Rahmen dieses Projektes wurde das bestehende Eternitdach durch ein Trapezblechdach (Unterkonstruktion PVA) ersetzt, der Elektro-Hausanschluss erhöht und grabenlos bis zur Trafostation neu erstellt, die Elektro-Hauptverteilung der MZH aus dem Jahre 1964 erneuert.

Ebenso wurden die notwendigen Installationen für die LEG (lokale Elektrizitätsgemeinschaft) vorgenommen, dazu gehört auch ein Batteriespeicher mit rund 100kWh.

Erwägungen:

Die Kosten beliefen sich gesamthaft auf brutto CHF 558'327.05. Die Ausgaben nach Abzug der bereits geleisteten Rückvergütung GREIV von CHF 58'754.90 belaufen sich auf netto CHF 499'572.15

Grunddaten

		Betrag
Objektbezeichnung	PV-Anlage gemeindeeigene Bauten (MZH)	
Verantwortliches Ressort	Abteilung Bau	
Funktion / Konto	8730.5090.01 / 5090.01	
Anlagennummer	14 090.01.001	
Beschreibung / Lieferumfang	Photovoltaik-Anlage auf dem MZH-Dach	
Datum Genehmigung GV	13.12.2023	
Genehmigte Kreditsumme GV	Brutto CHF 572'000.00	CHF 572'000.00
Kostengenauigkeit +/-		
Preisbasisdatum/Indexstand		
Teuerung		
Endkredit		CHF 558'327.05

Kreditabrechnung

		Betrag
Endkredit	Übertrag aus Tabelle 1	CHF 558'327.05
Gesamtkosten inkl. Teuerung	Siehe Kostenaufstellung (Beilage)	
Abweichung (zu Endkredit)	Kreditunterschreitung (- 2.39 %)	CHF 13'672.95

Ausführung

Projektbeginn	01.01.2024
Fertigstellung	11.08.2025 (Abnahmedatum)

Beschluss:

Die Kreditabrechnung «PV-Anlage gemeindeeigene Bauten (MZH)» im Betrag von CHF 558'327.05 wird genehmigt.

Geht an:

Dieter Meier, Präsident Rechnungsprüfungskommission (zur Prüfung): dieter.meier@bkb.ch
Christian Ott, Verwalter (zur GV-Aktenaufgabe Juni 2026) /kA

Kopie z.K. an:

Daniel Jenni, Leiter Abteilung Finanzen
Pascal Bürgin, Leiter Abteilung Bau
Ablage 2013-33

Beilage:

Dokumentation (Kontoauszug, Rechnung, GRB)

Freundliche Grüsse

GEMEINDERAT GELTERKINDEN

 Simple Electronic Signature



Christoph Belser
Gemeindepräsident
22.10.2025



 Simple Electronic Signature



Christian Ott
Leiter Gemeindefverwaltung Gelterkinden
21.10.2025



**PV-Anlage gemeindeeigene Bauten (MZH)
 Übrige Sachanlagen**

8730.5090.01

01.01.2013 - 31.12.2025

Sachkonto: 5090.01

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
09.01.2024	EGP Solution GmbH, Möhlin	10020.01 F 1409001001	12383	550.00		550.00
29.02.2024	999 I 0% Kreditoren Rechnungen	20000.01 K				
29.02.2024	999 I 0% 108274 FINANZVERWALTU 1 Bewilligungsgeb. & Publikat. Amtsbl., PV-Anlage MZH	2000001 K+	110055	874.50		1'424.50
11.03.2024	998 I 0% Kreditoren Rechnungen	20000.01 K				
11.03.2024	123390 EGP SOLUTION GMB 1. Teilrechn. PVA-Studie, Gemeinde Gelterkinden	2000001 K+	110304	9'242.55		10'667.05
10.07.2024	998 I 0% Kreditoren Rechnungen	20000.01 K				
10.07.2024	121779 ENERQ GMBH 1. Teilrechnung PVA, MZH, 2024	2000001 K+	111352	198'238.65		208'905.70
25.07.2024	998 I 0% Kreditoren Rechnungen	20000.01 K				
25.07.2024	121779 ENERQ GMBH 2. Teilrechnung PVA, MZH, 2024	2000001 K+	111454	79'295.50		288'201.20
29.08.2024	998 I 0% Kreditoren Rechnungen	20000.01 K				
29.08.2024	123390 EGP SOLUTION GMB 2. Teilrechnung PVA MZH 2024	2000001 K+	111746	5'080.70		293'281.90
29.08.2024	121779 ENERQ GMBH 3. Teilrechnung PVA MZH	2000001 K+	111759	79'295.45		372'577.35
22.11.2024	998 I 0% Kreditoren Rechnungen	20000.01 K				
22.11.2024	118602 S + M TIEFBAU GM Teilrg. Grabenloser Leitungsbau Turnallenstr.	2000001 K+	113055	35'018.95		407'596.30
17.03.2025	998 I 0% Kreditoren Rechnungen	20000.01 K				
17.03.2025	118602 S + M TIEFBAU GM PV-Anlage MZH Schlussrg. 10.12.24-18.03.25	2000001 K+	114006	3'214.95		410'811.25
02.05.2025	998 I 0% Kreditoren Rechnungen	20000.01 K				
02.05.2025	123390 EGP SOLUTION GMB Schlussrechnung PVA MZH	2000001 K+	114244	2'972.75		413'784.00
21.05.2025	998 I 0% Kreditoren Rechnungen	20000.01 K				
21.05.2025	80023 EBL (GENOSSENSCH Anschlusskosten PV-Anlage 04.2025	2000001 K+	114696	14'128.65		427'912.65
23.07.2025	998 I 0% Kreditoren Rechnungen	20000.01 K				
23.07.2025	121779 ENERQ GMBH PVA MZH, Turnhallenstrasse 18	2000001 K+	115184	51'310.50		479'223.15
23.07.2025	121779 ENERQ GMBH Schlussrechnung PVA MZH	2000001 K+	115185	66'276.25		545'499.40
30.07.2025	998 I 0% Kreditoren Rechnungen	20000.01 K				
30.07.2025	121779 ENERQ GMBH Schlussrechnung Bat.-Speicher	2000001 K+	115186	12'827.65		558'327.05
	Saldo					558'327.05
	Gesamtkredit					572'000.00
	Gesamt-Nachkredit					0.00
	Minderaufwand					13'672.95

Investitionskredit Photovoltaikanlage Mehrzweckhalle

von der Gemeindeversammlung vom 13.12.2023 genehmigter Baukredit in der Höhe von CHF 572'000 inkl. MwSt.

Bezeichnung	KV +/- 15%	Vertrag	Rechnung	Prognose	Bemerkungen
PV-Anlage ENERQ	CHF 510'000	CHF 396'477.35		CHF 396'477.35	
1. Teilrechnung ENERQ			CHF 198'238.65		
2. Teilrechnung ENERQ			CHF 79'295.50		
3. Teilrechnung ENERQ			CHF 79'295.45		
Schlussrechnung ENERQ			CHF 66'276.25		
Zusatzleistungen innerhalb der Bauphase				CHF 26'628.50	
Diverses	CHF 5'300				
Spühbohrung s+m		CHF 36'679.30	CHF 35'018.95	CHF 38'233.90	
Spühbohrung s+m, Schlussrechnung			CHF 3'214.95		
Batteriespeicher 102.5kWh		CHF 64'138.15	CHF 51'310.50	CHF 64'138.15	
Schlussrechnung Batteriespeicher 102.5kWh			CHF 12'827.65		
Planung	CHF 21'500				
EGP Vorprojekt		CHF 550.00	CHF 550.00	CHF 550.00	
Baubewilligung		CHF 874.50	CHF 874.50	CHF 874.50	
EGP Projektierung, Ausführung, Inbetriebnahme		CHF 17'296.00		CHF 17'296.00	
1. Teilrechnung EGP			CHF 9'242.55		
2. Teilrechnung EGP			CHF 5'080.70		
Schlussrechnung EGP			CHF 2'972.75		
Neizanschlusserhöhung EBL	CHF 35'000	CHF -	CHF 14'128.65	CHF 14'128.65	
Total Investition PV MZH inkl. 8.1 % MWST	CHF 571'800	CHF 516'015.30	CHF 558'327.05	CHF 558'327.05	-2.39%
Rückvergütung GREIV (Promovo)	CHF -69'000	CHF -69'000.00	CHF -58'754.90	CHF -58'754.90	
Total Investition PV MZH inkl. 8.1% MWST netto	CHF 502'800	CHF 447'015.30	CHF 499'572.15	CHF 499'572.15	-0.64%

Ott Christian

Von: Ott Christian
Gesendet: Mittwoch, 26. November 2025 15:50
An: Belser Christoph
Betreff: WG: Protokollauszug vom 20.10.2025 - Kreditabrechnung - PV-Anlage MZH
Anlagen: Auszug Investtion 8730.5090.01 - PV-Anlage gemeindeeigene Bauten (MZH).pdf; Protokollauszug vom 20.10.2025 - Kreditabrechnung.pdf; Bauabrechnung - Kostenprognose.xlsx; 8730509001 - PV-Anlage gemeindeeigene Bauten (MZH).pdf

zK

Freundliche Grüsse

Christian Ott
Gemeindevorwalter

Gemeindevorwaltung
Marktgasse 8
4460 Gelterkinden
Telefon direkt: 061 985 22 10
Telefon allgemein: 061 985 22 22
Mail: christian.ott@gelterkinden.ch
Internet: www.gelterkinden.ch
Gemeinde-App:



Von: Meier Dieter <dieter.meier@bkb.ch>
Gesendet: Mittwoch, 26. November 2025 12:21
An: Ott Christian <Christian.Ott@gelterkinden.ch>
Cc: Jenni Daniel <Daniel.Jenni@gelterkinden.ch>; Buergin Pascal <Pascal.Buergin@gelterkinden.ch>; 'meierdieter@bluewin.ch' <meierdieter@bluewin.ch>
Betreff: AW: Protokollauszug vom 20.10.2025 - Kreditabrechnung - PV-Anlage MZH

Sali mitenand

Vielen Dank für die Zustellung der Kreditabrechnungsunterlagen - PV-Anlage MZH.

Wir haben die Abrechnungen und Buchungsbelege (Visa- / UK-Kompetenzen) aus RPK-Sicht geprüft und für in Ordnung befunden.
Keine Feststellungen unsererseits.

Liebe Grüsse

Dieter Meier
Im Auftrag RPK

Diese E-Mail ist ausschliesslich für den Adressaten bestimmt. Sollten Sie sie irrtümlich erhalten haben, bitten wir Sie, die Basler Kantonalbank (BKB) umgehend hierüber zu orientieren, die E-Mail mit allen Anhängen unwiderruflich zu löschen, allfällige Ausdrücke zu vernichten und auf jede Verwendung des Inhalts zu verzichten. Der Versand unverschlüsselter E-Mails birgt erhebliche Risiken in sich (mangelnde Vertraulichkeit, Involvierung ausländischer

Rechner, Manipulation von Inhalt / Absender, Fehlleitung, Viren etc.). Die BKB lehnt jede Haftung für Schäden hieraus ab. Sollten Sie künftig keine Kontakte mehr per E-Mail wünschen, bitten wir Sie um umgehende Mitteilung. Die BKB ist auch ohne spezielle Zurückweisung nicht verpflichtet, Aufträge, Widerruf von Aufträgen oder sonstige Weisungen, die ihr per E-Mail übermittelt werden, auszuführen. Kündigungen von Verträgen per E-Mail sind nicht rechtswirksam.

Von: Ott Christian <Christian.Ott@gelterkinden.ch>

Gesendet: Mittwoch, 22. Oktober 2025 14:57

An: Meier Dieter <dieter.meier@bkb.ch>

Cc: Jenni Daniel <Daniel.Jenni@gelterkinden.ch>; Buergin Pascal <Pascal.Buergin@gelterkinden.ch>

Betreff: Protokollauszug vom 20.10.2025 - Kreditabrechnung - PV-Anlage MZH

CAUTION This is an external email
Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe

Lieber Dieter

Eine Kreditabrechnung zur Prüfung durch die RPK.

Danke!
Freundliche Grüsse

Christian Ott
Gemeindeverwalter

Gemeindeverwaltung
Marktgasse 8
4460 Gelterkinden
Telefon direkt: 061 985 22 10
Telefon allgemein: 061 985 22 22
Mail: christian.ott@gelterkinden.ch
Internet: www.gelterkinden.ch
Gemeinde-App:

